部门整体自评表

(2020年)

部门(单位)	名称 长	沙市望城区重点建设项	目事务中心	所属独立	核算单位个数	1				
	资金来源	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	上级财政移动支付(C)	分值	执行率((E	3-C)/A)	得分		
	财政拨款	1067	1125. 22	0		105. 0	0%			
资金情况(7	万元)年度资金总 额	1067	1125. 22	0	10	105. 00%		9. 45		
部门职能概述	(二)参与或负责区政府投资建设项目的可行性研究及投资估算、规划选址及相关文件的编制和报批等工作。 (三)牵头组织区政府投资建设项目的地质勘察、方案设计、初步设计及项目概算及相关文件的编制和报批等前期工作。 (四)根据区政府下达的年度投资项目建设计划,办理相关手续,组织施工图设计与审查,编制预算并报有关部门审批。 (五)负责区政府投资建设项目的施工报建、招标投标、委托监理、签订合同,质监、安监备案等施工准备工作。负责政府投资建设项目施工全过程的组织、管理、协调、监督、组织工程竣工验收。									
		年初设定目标			目标完成情况					
度目标	示 1: 做好机关基础 示 2: 根据区政府代 示 3: 做好人事人才	有力,有效发挥了 今年,我中心负责实 莲湖九年一贯制学 使用,香桥小学、 中七峰路、华灿路	2020 年我中心资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。 今年,我中心负责实施代建的政府投资项目共计 45 个,目前区委党校(雷锋学院)、莲湖九年一贯制学校、长沙市一中金山桥学校等 9 个项目已全部完成建设并交付使用,香桥小学、高裕九年一贯制学校、养老中心等 21 个项目正在快速推进,其中七峰路、华灿路、金塘路和银杉学校 4 个预备转实施项目和计划外项目中南路已实现提前开工建设。							

	一级指 标	二级指 标	 三级指标	目标内容	 目标值	完成值	分 值	得分	未完成原因	改进措施
			完成项目代建	根据区政府	根据区政府	2020 年我中心	25	25		
			实施工作	2020 年政府投	2020 年政府投	根据政府投资计				
				资建设实施项目	资建设实施项目	划文及相关会议				
				计划铺排的项目	计划铺排, 共计	明确建设内容做				
				建设数量,完成	启动新建项目	好了项目建设相				
		数量指		项目代建实施建	18个,预备项目	关工作				
	产出指标	标		设。	13个,续建项目					
					10个,储备项目					
					1个;其中需在					
					2020 年全面完					
年度					成建设的项目					
绩效					10 个。					
指标		 质量指 标	完成项目代建	项目建设顺利实	100%	2020 年我中心	12	12		
1570			实施工作	施,项目竣工验		按质按时完成了				
		7/21		收率达 100%		计划任务				
		时效指 标	完成项目代建	项目建设按期开	100%	2020 年我中心	6	6		
			实施工作	工、竣工率达		按质按时完成了				
				100%。		计划任务				
		成本指标	完成项目代建	有序设计,结算	项目结算不超概	全年完成结算的	4	4		
			实施工作	不超概算	算。	项目均做到了不				
						超概算				
		成本指	机关基础性服	厉行节约,精准	有效执行预算安	全年度我中心机	3	3		
		标	务	预算。	排	关运行顺畅,预				
		7/1/1				算资金执行有效				

		1= \\\\\	完成项目代建 实施工作	完成全区重点项 目建设,促进区 域发展整体目标	结合全区"百日 竞赛"活动开展, 实现代建项目促	2020 年我中心 根据政府投资计 划文及相关会议	10	10		
		经济效			进区域发展的整体只持	明确建设内容做				
		益指标			体目标	好了项目建设相 关工作,按时按				
						灰儿放了				
	-		完成项目代建	项目投建按期完	项目按期完工率	全年工程均按期	8	8		
	效益指 标	社会效	实施工作	工率,设施设备	100%设施设备	交付,交付使用				
		益指标		交付后正常运转	交付后正常运转	的设施设备均能				
				率	率 100%	有效运转				
			完成项目代建	项目投建过程	项目施工手续完	项目施工手续完	6	6		
			实施工作	中,严格按照项	善, 依规建设施	善				
		生态效		目红线施工,不	工					
		益指标		占农田耕地,保						
				护生态自然可持						
				续发展。						
		可持续	完成项目代建	符合城乡经济效	100%	项目建设符合城	6	6		
		影响指	实施工作	益可持续发展		市规划等可持续				
		标				性指标				
	满意度	服务对	完成项目代建	项目使用单位及	95%	项目按时按期完	10	10		
		象满意	实施工作	社会群众		成建设,交付,				
	指标	度指标				服务对象满意度				
		/文1日小小				在 95%以上				
		总分				100 99.4	ł5			